



وزارة الأشغال العامة والإسكان

دائرة العطاءات الحكومية

ع-٤-٣٩ / ١٧٢٣

الرقم ٢٠١٩١٥١٢٩

التاريخ

الموافق

معالي

عطوفة

إشارة إلى بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (19) لسنة 1999 والذي ينص (على الجهات الرسمية التي تتابع تنفيذ المشاريع الخاصة بها اعتماد التعليمات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان وبخاصة فيما يتعلق منها بالإجراءات ذات الصلة العامة كتمديد مدة التنفيذ والتعويضات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والأجور التي تعالجها التعليمات المشار إليها).

قررت تمديد فترات العمل في المشاريع الإنشائية والتي كانت قيد التنفيذ خلال الفترة من تاريخ 2018/10/1 ولغاية 2019/4/30 باستثناء المشاريع ذات الشروط العقدية الخاصة والتي لا يشملها هذا التعميم وعلى النحو التالي :

- 1- تمديد مدة (78) ثمانية وسبعون يوماً للمشاريع الإنشائية في مختلف محافظات المملكة ومناطق الأغوار الشمالية والوسطى .
- 2- تمديد مدة (20) عشرون يوماً للمشاريع الإنشائية في محافظة العقبة ومناطق الأغوار الجنوبية .

شريطة أن لا يترتب على هذا التمديد أية مطالبات مالية أو مطالبات أخرى مهما كان نوعها باستثناء التعويضات التي يتم إقرارها من قبلي كوزير للأشغال العامة والإسكان وفي حال تم المطالبة بأي مطالبات مالية أو أي مطالبة أخرى نتيجة هذا التمديد يعتبر التمديد لاغياً.

مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

- أ- في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ أمر المباشرة لأي مشروع وحتى تاريخ 2019/4/30 نقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط.
- ب- في حال كون الفترة الزمنية ما بين تاريخ 2018/10/1 وحتى تاريخ الإنجاز الفعلي لأي مشروع نقل عن مدة التمديد الممنوحة بهذا التعميم فيعطى المقاول في هذه الحالة تمديداً بمقدار هذه الفترة الزمنية فقط .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان  
المهندس فلاح عبدالله العموش

نسخة :لعطوفة الأمين العام  
نسخة : لسعادة نقيب المهندسين الأردنيين  
نسخة : لسعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين